



Prefeitura Municipal de Sapopema - PR
CNPJ: 76.167.733/0001-87

Obra

Execução de Muro de Arrimo nas dependências da Câmara Vereadores de Sapopema - PR

Bancos

SINAPI - 05/2019 -
Paraná

B.D.I.

20,71%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	escavação	100,00%	100,00%		
2	fundações	1.940,18	1.940,18		
		100,00%	100,00%		
3	estrutura	15.608,17	15.608,03		
		100,00%	10,00%	75,00%	15,00%
4	alvenaria	13.333,51	1.333,34	10.000,17	2.000,01
		100,00%		75,00%	25,00%
5	drenagem/impermeabilização	10.084,45		7.563,33	2.521,12
		100,00%			100,00%
6	reaterro	2.240,26			2.240,26
		100,00%			100,00%
7	revestimentos	2.862,64			2.862,64
		100,00%		20,00%	80,00%
8	finalização	3.536,72		707,34	2.829,38
		100,00%			100,00%
Porcentagem		215,04			215,04
Custo			37,9%	36,67%	25,43%
Porcentagem Acumulado			18.881,69	18.270,71	12.668,43
Custo Acumulado			37,9%	74,57%	100,0%
			18.881,69	37.152,40	49.820,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA

Jean Carlos Cunha de Almeida

CREA SP-5061984621/D

Jean Carlos Cunha de Almeida